

क्र.सं	कोड	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकपको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व.सम्मको			आ.व. २०६६/०६७ को												कैफियत	रकम रु. हजार	
										वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक					
				परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट		स्रोतगत	वांडफांड
१	२	३	४	५	६	७	१०	९	१	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	GON	Total	
01-07	2806	ध्यानसिंह आयुर्वेदिक औषाधालय, नुवाकोट	प्र.श.	१००	4,274.55	2.12	80	3,825.00	1.90	20	0.84	633	18.00	0.76	570	2.00	0.08	63	-	-	-	फिनिसिङको कार्य भइरहेको।	633	633
01-08	3615	पालुङ्टार आयुर्वेदिक औषाधालय, गोर्खा	प्र.श.	१००	8,007.46	3.97	80	5,402.45	2.68	20	3.45	2,606	20.00	3.45	2,606			0	-	-	-	फिनिसिङको कार्य भइरहेको।	2,606	2606
01-09	3616	श्रीमन्ज्याङ आयुर्वेदिक औषाधालय, लमजुङ	प्र.श.	१००	8,201.12	4.07	80	3,715.41	1.84	20	5.94	4,486	10.00	2.97	2,243	10.00	2.97	2,243	-	-	-	फिनिसिङको कार्य भइरहेको।	4,486	4486
01-10	4017	रत्नपुर आयुर्वेदिक औषाधालय, स्याङ्जा	प्र.श.	१००	9,524.52	4.73	80	4,327.00	2.15	20	6.88	5,198	20.00	6.88	5,198			0	-	-	-	फिनिसिङ कार्य भइरहेको।	5,198	5198
01-11	4018	खिलुङ देउराली आयुर्वेदिक औषाधालय, स्याङ्जा	प्र.श.	१००	9,215.35	4.57	80	4,440.00	2.20	20	6.32	4,776	20.00	6.32	4,776			-	-	-	-	फिनिसिङ कार्य भइरहेको।	4,776	4776
01-12	####	धवलागिरी अञ्चल आयुर्वेद औषाधालय, बागलुङ	प्र.श.	१००	5,125.00	2.54	100	5,125.16	2.54	0	0.36	270	0.00	0.36	270			-	-	-	-	सम्पन्न भै हस्तान्तरण भएको।	270	270
01-13	4514	दमेक आयुर्वेदिक औषाधालय, बागलुङ	प्र.श.	१००	8,768.56	4.35	60	2,718.70	1.35	40	8.01	6,050	20.00	4.01	3,025	20.00	4.01	3,025	-	-	-	टेवा पर्खाला सक्ती पत्नीन्ध विमको	6,050	6050
01-14	4707	श्रीदीपानी आयुर्वेदिक औषाधालय, पाल्पा	प्र.श.	१००	4,938.12	2.45	80	3,651.00	1.81	20	1.71	1,288	10.00	0.86	644	10.00	0.86	644	-	-	-	फिनिसिङ कार्य भइरहेको।	1,288	1288
01-15	4708	गाडाकोट आयुर्वेदिक औषाधालय, पाल्पा	प्र.श.	१००	3,959.43	1.96	70	3,409.00	1.69	30	2.05	1,550	30.00	2.05	1,550			0	-	-	-	छुत ढलानसम्पन्न।	1,550	1550
01-16	4921	मनपकडी आयुर्वेदिक औषाधालय, रुपन्देही	प्र.श.	१००	5,577.20	2.77	100	3,774.67	1.87	0	2.39	1,803	0.00	2.39	1,803			-	-	-	-	कार्य सम्पन्न, भूक्तानी बाँकी	1,803	1803
01-17	5317	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, प्यठान	प्र.श.	१००	5,215.31	2.59	80	3,085.16	1.53	20	2.82	2,131	20.00	2.82	2,131			0	-	-	-	फिनिसिङको कार्य भइरहेको।	2,131	2131
01-18	5318	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रुकुम	प्र.श.	१००	7,550.04	3.75	60	2,545.95	1.26	40	6.36	4,800	40.00	6.36	4,800			0	-	-	-	सिलविम सम्म काम भएको।	4,800	4800
01-19	5920	डांडादरा छाप्रे आयुर्वेदिक औषाधालय, सुर्खेत	प्र.श.	१००	7,479.96	3.71	80	3,617.48	1.79	20	5.11	3,863	10.00	2.56	1,932	10.00	2.56	1,932	-	-	-	फिनिसिङको काम भइरहेको।	3,863	3863
01-20	7412	ज्यासी आयुर्वेदिक औषाधालय, बझाङ	प्र.श.	१००	9,450.97	4.69	100	2,837.01	1.41	0	2.05	1,550	0.00	2.05	1,550			0	-	-	-	सम्पन्न, भूक्तानी बाँकी	1,550	1550
२		यस आ.व.का नयाँ निर्माण कार्यक्रम																						
02-01	0326	एकतप्पा आ.औ., इलाम नयाँ भवन निर्माण	प्र.श.	१००	6,000.00	2.98	-	-	-	100	1.19	900	10.00	0.12	90.00	30.00	0.36	270	60.00	0.71	540	नयाँ कार्यक्रम, २०६६/६७	900	900
02-02	0724	जि.आ.स्वा.केन्द्र, संखुवासभा तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	2,500.00	1.24	-	-	-	100	2.31	1,746	10.00	0.23	174.60	30.00	0.69	524	60.00	1.39	1,048	नयाँ कार्यक्रम, २०६६/६७	1,746	1746

क्र.सं.	कोड	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	आयोजनाको कूल क्रियाकपको			सम्पूर्ण कार्यमध्ये गत आ.व.सम्मको			आ.व. २०६६/०६७ को												कैफियत	रकम रु. हजार	
				परिमाण	लागत	भार	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक			दोस्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक				स्रोतगत	बाँडफाँड
										परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट			
१		२	३	४	५	६	७	१०	९	१	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	GON	Total
02-03	1221	जि.आ.स्वा.केन्द्र, ओखलढुङ्गा नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	६,०००.००	२.९८	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-04	1539	असनपूर गोलबजार आ.औ., सिरहा नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	६,०००.००	२.९८	-	-	-	१००	१.१९	९००	१०.००	०.१२	९०.००	३०.००	०.३६	२७०	६०.००	०.७१	५४०	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	९००	९००
02-05	1724	जनकपुर अञ्चल आ.औ., धनुषा तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-06	2422	जि.आ.स्वा.केन्द्र, रामेछाप तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-07	2423	जि.आ.स्वा.केन्द्र, दोलखा तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-08	2424	धकनी आ.औ., सिन्धुपाल्चोक नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	६,०००.००	२.९८	-	-	-	१००	१.१९	९००	१०.००	०.१२	९०.००	३०.००	०.३६	२७०	६०.००	०.७१	५४०	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	९००	९००
02-09	2810	जि.आ.स्वा.केन्द्र, धादिङ नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	८,५००.००	४.२२	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-10	3103	नारायणी अञ्चल आ.औ., मकवानपुर तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-11	3520	कूशमा आ.औ., नवलपरासी नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	६,०००.००	२.९८	-	-	-	१००	१.१९	९००	१०.००	०.१२	९०.००	३०.००	०.३६	२७०	६०.००	०.७१	५४०	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	९००	९००
02-12	5325	जि.आ.स्वा.केन्द्र, रोल्पा तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.२९	१,७३३	१०.००	०.२३	१७३.३०	३०.००	०.६९	५२०	६०.००	१.३७	१,०४०	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७३३	१,७३३
02-13	5714	जि.आ.स्वा.केन्द्र, बाँके नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	८,५००.००	४.२२	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-14	5925	भेरी अञ्चल आ.औ., सुर्खेत तला थप/फर्मसी भवन	प्र.श.	१००	२,५००.००	१.२४	-	-	-	१००	२.३१	१,७४६	१०.००	०.२३	१७४.६०	३०.००	०.६९	५२४	६०.००	१.३९	१,०४८	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	१,७४६	१,७४६
02-15	7118	हसलीया आ.औ., कैलाली नयां भवन निर्माण	प्र.श.	१००	६,०००.००	२.९८	-	-	-	१००	१.१८	९००	१०.००	०.१२	९०.००	३०.००	०.३५	२७०	६०.००	०.७१	५४०	नयां कार्यक्रम, २०६६/६७	९००	९००
		जम्मा			२०१,५५६.४९	१००		७१,३२५.०२	३५.३९		१००	७५,५३०		५८.४८	४४,९७४		२४.०७	९८,९८८		१३,९६८		७५५३०	७५५३०	

आयोजना / कार्यालय प्रमुख
मिति:

प्रमाणित गर्ने
मिति: